

# Universita' degli Studi del Molise

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO E DELLE CENTRALI IDRICHE DI TUTTE LE SEDI UNIVERSITARIE, COMPRENSIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO III POLIFUNZIONALE IN VIA DE SANCTIS CAMPOBASSO



## ELABORATI TECNICI

PROGETTAZIONE

- Area Servizi Tecnici Universita' degli Studi del Molise

data  
Giugno 2017

agg.to

revisione

file

allegato

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

tavola

CP

rapp.

Riquaificazione energetica ed efficientamento dell'impianto termico dell'edificio III Polifunzionale in Via De Sanctis Campobasso

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavorazione	Tempi previsti gg.
Smontaggio vecchie caldaie	7
Demolizione e rifacimento basamenti	8
Ordine caldaie e bollitori	1
Tempi di attesa per maturazione cis basamenti ed arrivo caldaie	20
Posa in opera caldaie	8
Posa in opera bollitori	5
Modifica tubazioni e nuovi allacci	8
Collaudo e messa in esercizio	3

